



УТВЕРЖДАЮ
 Директор ООО «РКЦ п. Ачит»
 С. Моисеева

П Л А Н - Г Р А Ф И К
 по подготовке жилищного фонда и его инженерного оборудования к отопительному сезону 2021-2022гг.

№ п/п	Наименование работ	Срок выполнения	Ответственный исполнитель	Примечание	% выполнения
	р.п. Ачит				
1	Обход, осмотр жилищного фонда по результатам эксплуатации в зимний период 2020-2021гг.	Апрель 2020г.	Шубин Г.В.		
2	Составление актов осмотра жилищного фонда	Апрель-май 2021г.	Шубин Г.В.		
3	Ревизия запорной арматуры в подвальных помещениях жилищного фонда	Май- август 2021г.	Шубин Г.В.		
4	Замена запорной арматуры, кранов и вентилях на системе отопления, ГВС и ХВС: ул. Уральская, д. 3, д. 5, ул. Ленина, д. 17, д. 6, д. 15, д. 7, д. 5, д.9, ул. Гагарина, д. 8,10 ул. Кривокубова д. 105, д. 107,д.109, д. 111, Строителей д. 3	Май-сентябрь 2021г.	Шубин Г.В.	По результатам ревизии и актов осмотра жилищного фонда	
5	Частичный ремонт оголовков вент. каналов ул. Кривокубова, д.111,Уральская 3,5	Июнь - сентябрь 2021г.	Шубин Г.В.	По результатам ревизии и актов осмотра жилищного фонда	
6	Частичный ремонт стояка канализации Ленина 7,9	июль 2021г.	Шубин Г.В.		100%
7	Частичный ремонт системы ХВС ул.Кривокубова 111	Июль –август 2021г.	Шубин Г.В.		
8	Строителей 3 подключение ст.ХВС к ИПУ в кв32.	Май-июль	Шубин Г.В.		
9	Промывка, чистка канал. колодцев ул. Кривокубова , д.105, д.107, д.109, д.111, ул. Кусакина. д. 56, ул. Ленина, д.5, д.6, д.7, д.9, д.15,д.17, ул. Строителей, д.3, ул. Уральская. д.3, д.5	Июнь-август 2021г.	Шубин Г.В.		
10	Косметический ремонт подъездов ул.Уральская д.3	июнь-август 2021г	Шубин Г.В.	По протоколу	
11	Замена СД светильников в МОП 1,2,3,4 подъезды ,пятые этажи. Кривокубова 111 Ленина 7 освещение теплоузла(подвал).	Июнь-август 2021г Апрель-май 2021г.	Шубин Г.В.		
12	Уральская 5-козырьки у	Апрель-май 2021г	Шубин Г.В.		

	подъездов(частичный ремонт)				
13	Проверка адресного хозяйства,освещения МКД	Март-июль 2021г	Шубин Г.В.		
14	Ленина 7 перенос обратки отопления с эл.щитовой в подъезд	июнь-август 2021г	Шубин Г.В.		
15	объявления по стайкам в подвалах ж/домов по пожарной безопасности (обход-контроль)	Январь-февраль 2021г	Шубин Г.В.		
16	Ленина 15 часничный ремонт мягкой кровли	Май-сентябрь 2021г.	Шубин Г.В.		
17	М.Горького 2А.8 частичный ремонт крыши	Февраль 2021г.	Шубин Г.В.		
18	Частичный ремонт крышки (вх.в подвал) ул.Ленина д.5 2-й подъезд с торца дома.	Июнь-август 2021г.	Шубин Г.В.		
19	Установка мусорных бацков у подъездов,	Май-сентябрь 2021г.	Шубин Г.В.	По результатам осмотра жилфонда	
20	Кривоzubова 105 частичный ремонт входных дверей в подъезды(навесы)	Май-август 2021г.	Шубин Г.В.		
21	Ленина 5 частичный ремонт батарей на системе отопления в кв.№10	Июнь-август 2021г.	Шубин Г.В.		
22	Проверка и составление актов вентканалов Жил.Фонд МКД	март-октябрь 2021г.	Шубин Г.В.		
23	Вывоз негабаритного мусора с мусорных площадок МКД	май-сентябрь	Шубин Г.В.	По накоплению	
24	Механизаторов 18А, частичный ремонт вх.двери 1-го подъезда(сварка навеса)	Май-июль 2021г.	Шубин Г.В.		
25	Кривоzubова 111; частичный ремонт ст.ХВС 2-й подъезд кв.18,21,24,27,30	Июль-сентябрь	Шубин Г.В.		
26	Кривоzubова 111; частичный ремонт межпанельных швов кв.23,57,56,58,60	Июнь-август	Шубин Г.В.		
27	Частичный ремонт контейнеров для ТКО на площадках МКД	Январь-декабрь	Шубин Г.В.	По результатам осмотров	
28	Строителей 3 установка металл.двери в эл.щитовую.	Март-апрель	Шубин Г.В.		100%
29	Косметический ремонт подъездов	Июль-сентябрь	Шубин Г.В.	По протоколу	
30	Ленина 17 межпанельные швы кв.1	Июль-сентябрь	Шубин Г.В.		
31	Ленина 7 межпанельные швы кв.8	Июль-сентябрь	Шубин Г.В.		
32	Ленина- 5установка светильников в тамбуры 1,2-го подъездов	Май-июль	Шубин Г.В.		
33	Кривоzubова 16-частичный ремонт ХВС в 1-м подъезде	Март-апрель	Шубин Г.В.		100%